



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

| | | | | | | | |
|---|--|---|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de São Vicente do Sul | | Nº OPERAÇÃO 1065061-20 | Nº SICONV 896061 | VALORES CONTRATADOS (R\$): | | | RECURSO OGU |
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO DA RUA CLARA | | MUNICÍPIO / UF São Vicente do Sul | | REPASSE 286.500,00 | CONTRAPARTIDA 33.018,77 | INVESTIMENTO 319.518,77 | Nº RRE 1 |

| | | | | |
|---------------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Situação do TC/CR: Atrasada | Percentual previsto em: mai-21 100,00% | Saldo a Reprogramar | <i>Repasse (R\$)</i> - | <i>Contrapartida (R\$)</i> - |
|---------------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|---------------------------------|

| Valores Medidos (R\$) | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------|------------|------------|-------|--------------------------------|-------------|---------------------|----------------------------|------------|-------------------------------|-----------------------|--------------|
| Meta | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | BM / PLE nº | Valor Total (R\$) | Acumulado Período Anterior | No Período | Acumulado incluindo o Período | Execução Física Acum. | |
| 1. | RUA CLARA LICHTENECKER | Em Análise | 2548,21 | m² | LOTE 1 | 1 | 319.518,77 | - | - | - | 0,00% | |
| 2. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% | |
| 3. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% | |
| 4. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% | |
| 5. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% | |
| 6. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% | |
| 7. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% | |
| 8. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% | |
| 9. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% | |
| 10. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% | |
| | | | | | | | (%) | (100,00%) | (0,00%) | (0,00%) | (0,00%) | 0,00% |
| | | | | | | | Repasse | 286.500,00 | - | - | - | |
| | | | | | | | Contrapartida | 33.018,77 | - | - | - | |
| | | | | | | | Outros | - | - | - | - | |
| | | | | | | | Investimento | 319.518,77 | - | - | - | |

Acumulado Anterior: 0,00%

Observações:

São Vicente do Sul
Local

quarta-feira, 5 de maio de 2021
Data

Representante Tomador
Nome: Fernando da Rosa Pahim
Cargo: Prefeito Municipal

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: 0
Profissão: 0
CREA/CAU: 0
ART/RRT: 0

Responsável Social
Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro
Nome:
Cargo: