



1
CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
 Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1.032.288-35	GESTOR ME	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE Ministério dos Esportes	OBJETO Quadra do Loreto				
PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de São Vicente do Sul		MUNICÍPIO / UF São Vicente do Sul	LOCALIDADE / ENDEREÇO Loreto, Estrada Dois Irmãos	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Ampliação e Modernização da Quadra de esportes do Loreto				
DATA BASE dez-17	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1 29,25%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 29/06/18	Parcela 1 jul/18	Parcela 2 ago/18	Parcela 3 set/18	Parcela 4 out/18	Parcela 5 nov/18	Parcela 6 dez/18	Parcela 7 jan/19	Parcela 8 fev/19
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE				Parcela (%) 19,11%	Parcela (%) 28,59%	Parcela (%) 13,55%	Parcela (%) 15,98%	Parcela (%) 8,66%	Parcela (%) 3,85%	Parcela (%) 1,49%	Parcela (%) 8,77%
				Parcela (R\$) 45.887,29	Parcela (R\$) 68.641,26	Parcela (R\$) 32.527,96	Parcela (R\$) 38.362,82	Parcela (R\$) 20.795,12	Parcela (R\$) 9.231,93	Parcela (R\$) 3.582,89	Parcela (R\$) 21.065,85
				Acumulado (%) 19,11%	Acumulado (%) 47,70%	Acumulado (%) 61,25%	Acumulado (%) 77,23%	Acumulado (%) 85,89%	Acumulado (%) 89,73%	Acumulado (%) 91,23%	Acumulado (%) 100,00%
				Acumulado (R\$) 45.887,29	Acumulado (R\$) 114.528,55	Acumulado (R\$) 147.056,51	Acumulado (R\$) 185.419,33	Acumulado (R\$) 206.214,45	Acumulado (R\$) 215.446,38	Acumulado (R\$) 219.029,27	Acumulado (R\$) 240.095,12
1.	QUADRA DE ESPORTES DO LORETO	240.095,12		Parcela (%) 12,50%	Parcela (%) 12,50%	Parcela (%) 12,50%	Parcela (%) 12,50%	Parcela (%) 12,50%	Parcela (%) 12,50%	Parcela (%) 12,50%	Parcela (%) 12,50%
				Acumulado (%) 19,11%	Acumulado (%) 47,70%	Acumulado (%) 61,25%	Acumulado (%) 77,23%	Acumulado (%) 85,89%	Acumulado (%) 89,73%	Acumulado (%) 91,23%	Acumulado (%) 100,00%
				Acumulado (R\$) 45.887,29	Acumulado (R\$) 114.528,55	Acumulado (R\$) 147.056,51	Acumulado (R\$) 185.419,33	Acumulado (R\$) 206.214,45	Acumulado (R\$) 215.446,38	Acumulado (R\$) 219.029,27	Acumulado (R\$) 240.095,12
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.333,82		Parcela (%) 100,00%							
				Acumulado (%) 100,00%							
				Acumulado (R\$) 6.333,82							
1.2.	INFRA ESTRUTURA	22.983,62		Parcela (%) 100,00%							
				Acumulado (%) 100,00%							
				Acumulado (R\$) 22.983,62							
1.3.	SUPRA ESTRUTURA	82.849,24		Parcela (%) 20,00%	Parcela (%) 80,00%						
				Acumulado (%) 20,00%	Acumulado (%) 100,00%						
				Acumulado (R\$) 16.569,85	Acumulado (R\$) 82.849,24						
1.4.	COBERTURA	23.618,72		Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 10,00%	Parcela (%) 90,00%					
				Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 10,00%	Acumulado (%) 100,00%					
				Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 2.361,87	Acumulado (R\$) 23.618,72					
1.5.	ESQUADRIAS	27.548,61		Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 20,00%	Parcela (%) 80,00%				
				Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 20,00%	Acumulado (%) 100,00%				
				Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 5.509,72	Acumulado (R\$) 27.548,61				
1.6.	REVESTIMENTOS	38.409,25		Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 15,00%	Parcela (%) 42,50%	Parcela (%) 42,50%			
				Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 15,00%	Acumulado (%) 57,50%	Acumulado (%) 100,00%			
				Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 5.761,39	Acumulado (R\$) 22.085,32	Acumulado (R\$) 38.409,25			
1.7.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6.387,42		Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 70,00%	Parcela (%) 30,00%		
				Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 70,00%	Acumulado (%) 100,00%		
				Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 4.471,19	Acumulado (R\$) 6.387,42		
1.8.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	9.144,62		Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 80,00%	Parcela (%) 20,00%	
				Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 80,00%	Acumulado (%) 100,00%	
				Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 7.315,70	Acumulado (R\$) 9.144,62	
1.9.	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	1.753,97		Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 100,00%	
				Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 100,00%	
				Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 1.753,97	
1.10.	PINTURA	11.824,80		Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 100,00%
				Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 100,00%
				Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 11.824,80
1.11.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	7.352,45		Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 100,00%
				Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 100,00%
				Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 7.352,45
1.12.	SERVIÇOS FINAIS	1.888,60		Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 100,00%
				Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 100,00%
				Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 1.888,60

Local
 09 de Janeiro de 2018
Data

Nome: Andressa Keller de Medeiros
Título: Arquiteta e Urbanista
CREA/CAURS A 121423-3
ART/RRT: 6393708