

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				11/19	12/19	01/20	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20
1.	Reforma Hospital	50.216,30	% Período:	19,08%	21,50%	59,41%									
1.2.	Alvenaria	2.552,92	% Período:	100,00%											
1.3.	Cobertura	15.447,88	% Período:			100,00%									
1.4.	Esquadrias	13.350,40	% Período:	52,66%	47,34%										
1.5.	REVESTIMENTOS	14.387,68	% Período:			100,00%									
1.6.	Instalações Elétricas	3.790,36	% Período:		100,00%										
1.7.	Instalações Hidrossanitárias	687,06	% Período:		100,00%										
<b>Total: R\$ 50.216,30</b>				%:	19,08%	21,50%	59,41%								
				Repasso:	9.583,58	10.797,16	29.835,56								
				Contrapartida:	-	-	-								
				Outros:	-	-	-								
				<b>Investimento:</b>	<b>9.583,58</b>	<b>10.797,16</b>	<b>29.835,56</b>								
				%:	19,08%	40,59%	100,00%								
				Repasso:	9.583,58	20.380,74	50.216,30								
				Contrapartida:	-	-	-								
				Outros:	-	-	-								
				<b>Investimento:</b>	<b>9.583,58</b>	<b>20.380,74</b>	<b>50.216,30</b>								

0  
**Local**  
 quinta-feira, 26 de setembro de 2019  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:**  
**CREA/CAU:**  
**ART/RRT:**