

Obra
REFORMA E AMPLIAÇÃO BANHEIROS DR. AYRES CECCONI

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Rio
Grande do Sul
SBC - 05/2026 - Rio
Grande do Sul
SICRO3 - 04/2026 - Rio
Grande do Sul
ORSE - 02/2026 - Sergipe

B.D.I.
21,35%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: Sinapi - 111,95%
Mensalista: Sinapi - 69,29%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 17.355.35	20,00% 3.471.07	20,00% 3.471.07	20,00% 3.471.07	20,00% 3.471.07	20,00% 3.471.07	
2	FUNDAÇÃO	100,00% 17.991.63	100,00% 17.991.63					
3	ESTRUTURA	100,00% 34.033.00		40,00% 13.613.20	30,00% 10.209.90	30,00% 10.209.90		
4	ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	100,00% 17.615.11			20,00% 3.523.02	20,00% 3.523.02	60,00% 10.569.07	
5	COBERTURA	100,00% 10.700.94				20,00% 2.140.19	80,00% 8.560.75	
6	ESQUADRIAS	100,00% 13.814.68				70,00% 9.670.28	30,00% 4.144.40	
7	REVESTIMENTO DE PAREDE	100,00% 11.074.92			20,00% 2.214.98	20,00% 2.214.98	60,00% 6.644.95	
8	REVESTIMENTO DE PISO	100,00% 4.717.34				35,00% 1.651.07	65,00% 3.066.27	
9	REVESTIMENTO DE TETO	100,00% 1.957.91					75,00% 1.468.43	25,00% 489.48
10	PINTURA	100,00% 3.372.92					55,00% 1.855.11	45,00% 1.517.81
11	LOUÇAS E EQUIPAMENTOS	100,00% 7.364.33					50,00% 3.682.17	50,00% 3.682.17
12	METAIS E ACESSÓRIOS	100,00% 3.462.34					50,00% 1.731.17	50,00% 1.731.17
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00% 32.232.51			20,00% 6.446.50	40,00% 12.893.00	20,00% 6.446.50	20,00% 6.446.50
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 6.404.36				35,00% 2.241.53	65,00% 4.162.83	
15	REFORMA BANHEIROS	100,00% 2.919.55					50,00% 1.459.78	50,00% 1.459.78
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 1.514.91						100,00% 1.514.91
Porcentagem			11,51%	9,16%	13,87%	25,74%	30,7%	9,03%
Custo			21.462,70	17.084,27	25.865,47	48.015,03	57.262,49	16.841,81
Porcentagem Acumulado			11,51%	20,67%	34,53%	60,27%	90,97%	100,0%
Custo Acumulado			21.462,70	38.546,97	64.412,44	112.427,47	169.689,96	186.531,80

Débora Chimendes Pires
Setor de Engenharia