



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Praça Mal Deodoro, 55 - Bairro Centro - CEP 90110-230 - Porto Alegre - RS - www.tjrs.jus.br

ATESTADO - SERVIÇO DE LICITAÇÕES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nos termos da Ordem de Serviço nº 02/2008-P, atestamos, para os devidos fins, que a empresa **VITOR DIOGO WENDLING - EPP**, com sede em Estância Velha/RS, na Avenida Sete de Setembro, nº 323, Sala 32, Centro, CEP 93.600-346, inscrita no CNPJ sob número 23.588.621/0001-33, prestou, satisfatoriamente, os serviços descritos a seguir, para o **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**, CNPJ nº 89.522.064/0001-66.

CONTRATO Nº 226/2019-DEC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 160/2019-DEC

PROCESSO Nº 8.2019.7194/000356-3

OBJETO: Execução de serviços de substituição das instalações de climatização e ventilação mecânica no Foro da Comarca de Dom Pedrito.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	EQUIPE DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UN	1,33
2	INSTALAÇÕES DA OBRA		
2.1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		
2.1.1	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,3X6M, ALTURA 2,5M - DEPÓSITO	MÊS	8,00
2.1.2	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,3X6M, ALTURA 2,5M - VESTIÁRIO	MÊS	8,00
2.1.3	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA - REDE EXISTENTE AO CANTEIRO	UN	1,00
2.1.4	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA - REDE EXISTENTE AO CANTEIRO	UN	1,00
2.1.5	TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE CONTAINER - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	2,00
2.1.6	DESMOBILIZAÇÃO FINAL DO CANTEIRO E OBRA	UN	1,00
2.1.7	PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	1,50
2.1.8	PINTURA ESMALTE PARA PLACA DE OBRA	M2	1,50
2.2	EQUIPAMENTOS DE USO E SEGURANÇA PARA OBRA		
2.2.1	LOCAÇÃO DE BALANCIM ELÉTRICO	MÊS	8,00
2.2.2	ART/PROJETO DE INSTALAÇÃO DE BALANCIM	UN	1,00
2.2.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BALANCIM	UN	1,00
2.2.4	TROCA DE LOCAL DE BALANCIM	UN	8,00
2.2.5	PLACA DE INDICATIVA E DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	UN	10,00
2.2.6	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	30,00
2.2.7	REMOÇÃO DE TAPUME, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	30,00
2.2.8	CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC RÍGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H=70/76 CM	UN	10,00
2.2.9	GUINCHO DE FRICÇÃO P 800KG - LOCAÇÃO	MÊS	8,00
2.3	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA		
2.3.1	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA E TRANSPORTES INTERNOS	MÊS	6,00
2.3.2	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA REMOÇÃO DE ENTULHOS - 1 UNID/MÊS	UN	6,00
2.4	ITENS COMPLEMENTARES		
2.4.1	APÓLICE DE RESPONSABILIDADE CIVIL PROFISSIONAL	UN	2,00
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		



Selo de segurança nº 250359

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site
A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site
Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code
presente ao final deste documento.

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site
Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code
presente ao final deste documento.



3.1	LIMPEZA E ARREMATOS DE REJUNTE E PINTURA, PARA AS LATERAIS DOS VÃOS DOS CONDICIONADORES DE AR REMOVIDOS	UN	46,00
4	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS		
4.1	ALVENARIA TIJOLO MACIÇO DE 25 CM	M2	0,38
5	ESQUADRIAS E SERRALHERIAS		
5.1	SELANTE PU PARA VEDAÇÃO DE ESQUADRIA	M	115,00
5.2	PAINEL EM LAMINADO DE ALTA DENSIDADE (MDF) DE 15mm DE ESPESURA, REVESTIDO EM MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP), DIMENSÃO 1200x1000x95MM (LxAxP), CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO INCLUINDO FECHADURA, DOBRADIÇAS E ACESSÓRIOS	UN	46,00
6	REVESTIMENTOS		
6.1	REVESTIMENTO INTERNO		
6.1.1	CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARO E APLICACAO	M2	0,38
6.1.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	0,67
6.1.3	APLICAÇÃO DE TELA DE ESTUQUE PARA ADERÊNCIA ENTRE ALVENARIAS	M2	0,67
6.2	REVESTIMENTO EXTERNO		
6.2.1	CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARO E APLICACAO	M2	0,38
6.2.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	0,67
6.2.3	APLICAÇÃO DE TELA DE ESTUQUE PARA ADERÊNCIA ENTRE ALVENARIAS	M2	0,67
7	PINTURA		
7.1	PINTURA INTERNA		
7.1.1	SELADOR PARA PAREDES INT/EXT 1 DEMAIO	M2	28,00
7.1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA ACRÍLICA EM ALVENARIA, DUAS DEMÃOS	M2	28,00
7.2	PINTURA EXTERNA		
7.2.1	SELADOR PARA PAREDES INT/EXT 1 DEMAIO	M2	30,00
7.2.2	PINTURA ACRILICA EM PAREDES- 2 DEMAOS	M2	30,00
8	CLIMATIZAÇÃO - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS		
8.1	FORNECIMENTOS - CLIMATIZADORES SPLITS		
8.1.1	FORNECIMENTO DE CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT HI-WALL, COM POTÊNCIA DE REFRIGERAÇÃO DE 9.000 BTU/H, CONDENSADORA EM FORMATO "BARRIL", ROTAÇÃO FIXA E CICLO REVERSO DE REFRIGERAÇÃO (QUENTE/FRIO). TENSÃO DE 220V, 60HZ E MONOFÁSICO. POSSUI CONTROLADOR AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA, FILTRO PURIFICADOR DE AR, TIMER E CONTROLE REMOTO SEM FIO.	UN	1,00
8.1.2	FORNECIMENTO DE CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT HI-WALL, COM POTÊNCIA DE REFRIGERAÇÃO DE 18.000 BTU/H, CONDENSADORA EM FORMATO "BARRIL", ROTAÇÃO FIXA E CICLO REVERSO DE REFRIGERAÇÃO (QUENTE/FRIO). TENSÃO DE 220V, 60HZ E MONOFÁSICO. POSSUI CONTROLADOR AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA, FILTRO PURIFICADOR DE AR, TIMER E CONTROLE REMOTO SEM FIO.	UN	27,00
8.1.3	FORNECIMENTO DE CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT HI-WALL, COM POTÊNCIA DE REFRIGERAÇÃO DE 18.000 BTU/H, CONDENSADORA, ROTAÇÃO VARIÁVEL (INVERTER) E CICLO REVERSO DE REFRIGERAÇÃO (QUENTE/FRIO). TENSÃO DE 220V, 60HZ E MONOFÁSICO. POSSUI CONTROLADOR AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA, FILTRO PURIFICADOR DE AR, TIMER E CONTROLE REMOTO SEM FIO.	UN	1,00
8.1.4	FORNECIMENTO DE CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT HI-WALL, COM POTÊNCIA DE REFRIGERAÇÃO DE 24.000 BTU/H, CONDENSADORA EM FORMATO "BARRIL", ROTAÇÃO FIXA E CICLO REVERSO DE REFRIGERAÇÃO (QUENTE/FRIO). TENSÃO DE 220V, 60HZ E MONOFÁSICO. POSSUI CONTROLADOR AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA, FILTRO PURIFICADOR DE AR, TIMER E CONTROLE REMOTO SEM FIO.	UN	18,00
9	CLIMATIZAÇÃO - SERVIÇOS GERAIS		
9.1	ACESSÓRIOS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES - CLIMATIZADORES SPLITS		
9.1.1	FORNECIMENTO DE SUPORTES PARA UNIDADE CONDENSADORA DO SISTEMA TIPO SPLIT, EM AÇO INOX.	CJ	47,00
9.1.2	FORNECIMENTO COMPLEMENTAR DE LINHA FRIGORÍGENA DE EXPANSÃO EM COBRE Ø3/8, ISOLADA TÉRMICAMENTE.	M	141,00
9.1.3	FORNECIMENTO COMPLEMENTAR DE LINHA FRIGORÍGENA DE SUCÇÃO EM COBRE Ø5/8, ISOLADA TÉRMICAMENTE.	M	141,00



A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site
Atestado registrado do Crea-RS, link Criação, Consultas, Atestado Registrado.
Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code
presente ao final deste documento.



Selo de segurança nº 250360

9.1.4	FORNECIMENTO COMPLEMENTAR DE LINHA DE DRENAGEM EM PVC, 20MM, ISOLADA TERMICAMENTE (AMBIENTE INTERNO)	M	141,00
9.1.5	FORNECIMENTO COMPLEMENTAR DE LINHA DE DRENAGEM EM PVC, 20MM,, ISOLADA TERMICAMENTE (FACHADAS)	M	190,00
9.1.6	FORNECIMENTO E CARGA DE GÁS COMPLEMENTAR - FLUÍDO REFRIGERANTE R-410A, REGULAGENS E BALANCEAMENTO DAS INSTALAÇÕES.	KG	27,00
9.1.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFILADO RETANGULAR PERFURADO, 38x19mm (LxA), ESPESSURA #14 (1.9mm), EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, COM PARAFUSOS E ACESSÓRIOS.	M	92,00
9.1.8	PROTEÇÃO MECÂNICA EXTERNA PARA UNIDADE CONDENSADORA, CAPACIDADE ATÉ 30.000BTU/H, CONSTRUÇÃO EM FIBRA DE VIDRO, DOTADA DE TELAS METÁLICAS DE VENTILAÇÃO E DRENO DE BANDEJA, COM ACESSÓRIOS.	UN	47,00
9.2	COMPONENTES E ACESSÓRIOS - RENOVAÇÃO DE AR		
9.2.1	UNIDADE VENTILADORA DO TIPO COMPACTA AXIAL, VAZÃO DE 130m³/h E PRESSÃO ESTATICA DE 14,5MMCA, SILENCIOSA, COM MANCAIS DE ROLAMENTO, TENSÃO 220V/1F/60HZ.	UN	47,00
9.2.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE TOMADA DE AR EXTERNO 20x20cm, EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM ALETAS FIXAS HORIZONTAIS, DOTADA DE PINGADEIRA	UN	47,00
9.2.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE TOMADA DE AR EXTERNO 75x50cm (LxA), EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM ALETAS FIXAS HORIZONTAIS, DOTADA DE PINGADEIRA	UN	46,00
9.2.4	CAIXA DE FILTRAGEM PARA SISTEMA DE RENOVAÇÃO DE AR, 200X200X200mm (LxAxP), EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA #22 (0,8mm)	UN	46,00
9.2.5	CAIXA PLENUM DE AR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA #22 (0,8mm), DIMENSÃO 300x425x50 (LxAxP)	UN	46,00
9.3	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO		
9.3.1	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT, INCLUINDO FIXAÇÃO DAS UNIDADES CONDENSADORAS E EVAPORADORAS, CONFEÇÃO DAS LINHAS FRIGORÍGENAS, INSTALAÇÃO DE LINHA DE DRENAGEM, CONFEÇÃO DOS ISOLAMENTOS TÉRMICOS DAS LINHAS FRIGORÍGENAS E DE DRENAGEM, CONFEÇÃO DOS ISOLAMENTOS TÉRMICOS DAS LINHAS DE DRENAGEM, TESTES E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.	UN	47,00
9.3.2	INSTALAÇÃO DE VENTILADORA DO TIPO COMPACTA AXIAL, VAZÃO DE 130m³/h	UN	47,00
9.4	REMOÇÕES - CLIMATIZADORES E COMPONENTES		
9.4.1	REMOÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR DO TIPO JANELA, INCLUINDO REMOÇÃO DE SUPORTES E PROTEÇÕES MECÂNICAS DAS UNIDADES, LINHAS DE DRENAGEM, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.	UN	47,00
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
10.1	CABO CONDUTOR ANTI-CHAMA FLEXÍVEL, Ø 2,5mm²	M	1.128,00
10.2	ELETRODUTO Ø 1/2" EM AÇO GALVANIZADO, COM SUPORTES E ACESSÓRIOS.	M	90,00
10.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL (SEALTUBE) Ø 1/2", COM ACESSÓRIOS.	M	190,00
10.4	CONDULETE Ø 1/2" EM ALUMÍNIO, DIMENSÃO 2X4", MODELO C, COM ACESSÓRIOS.	UN	47,00
10.5	CONDULETE Ø 1/2" EM ALUMÍNIO, DIMENSÃO 2X4", MODELO LL, COM ACESSÓRIOS.	UN	47,00
10.6	TAMPA CONDULETE Ø 1/2" EM ALUMÍNIO, COM INTERRUPTOR, DIMENSÃO 2X4", COM ACESSÓRIOS.	UN	47,00
10.7	INTERRUPTOR PARA CAIXA 2X4", COM ACESSÓRIOS	UN	47,00
10.8	DISJUNTOR MONOFÁSICO 20A, COM ACESSÓRIOS.	UN	47,00
11	SERVIÇOS FINAIS		
11.1	LIMPEZA FINAL E TESTES	M2	235,00

ENDEREÇO DA OBRA: Av. Rio Branco, nº 1817, Município de Dom Pedrito/RS

PRAZO DE EXECUÇÃO - CONTRATO: 180 (cento e oitenta) dias corridos

PRAZO DE EXECUÇÃO - PRORROGAÇÕES ADITIVOS: 60 (sessenta) dias corridos

PRAZO DE EXECUÇÃO TOTAL: 240 (duzentos e quarenta) dias corridos

PRAZO DE VIGÊNCIA - CONTRATO: 390 (trezentos e noventa) corridos

PRAZO DE VIGÊNCIA - PRORROGAÇÕES ADITIVOS: 120 (cento e vinte) dias corridos

PRAZO DE VIGÊNCIA TOTAL: 510 (quinhentos e dez) dias corridos

PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 10/01/2020 a 05/09/2020



Selo de segurança nº 250361

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site
Atestado registrado do Crea-RS, link Criação, Consultas, Atestado Registrado.
Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code
presente ao final deste documento.



RECEBIMENTO PROVISÓRIO: 09/10/2020

RECEBIMENTO DEFINITIVO: 08/03/2021

ART Nº 10498692 E Nº 11110337

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Engenheiro Mecânico Rafael Ayres Rodrigues
CREA RS190843 - RNP 2211072194

ART Nº 10617390

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Engenheiro Civil José Egydio Lisboa Brenner
CREA RS030464 - RNP 2204024961

ART Nº 10594682

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Engenheiro Civil João Batista Oliveira Selbach
CREA RS202045 - RNP 2213162522

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 226/2019-DEC

OBJETO: Acréscimo de serviços, com inclusão de novo cronograma físico-financeiro, bem como a prorrogação dos prazos de execução e de vigência em 60 (sessenta) dias, a contar de 08/07/2020 e 29/11/2020, respectivamente, com remuneração da administração da obra.

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 226/2019-DEC

OBJETO: Prorrogação da vigência contratual pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a contar de 28/01/2021.

Penalidades aplicadas ao fornecedor no contrato acima: nada consta.



Documento assinado eletronicamente por **Selma Vitt Salinez, Diretor(a) de Departamento**, em 06/03/2023, às 15:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Flaiton Teixeira Colombo, Chefe de Serviço**, em 06/03/2023, às 16:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://www.tjrs.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4979630** e o código CRC **EA531CC5**.



Atenção:

A autenticidade deste registro pode ser confirmada:

- a) pelo QR Code abaixo;
- b) ou no site do Crea-RS, link Sociedade, Consultas, Atestado Registrado, informando o nº do selo de segurança;
- c) ou ainda clicando no link abaixo:

<https://servicos.crea-rs.org.br/ServicosPrd/servlet/com.servicos.srv.wbpsrvatestadocatres>

Este atestado registrado pelo Crea-RS é válido se acompanhado da respectiva “CAT com registro de atestado”. Verificar na CAT a numeração do(s) selo(s) de segurança.

QR Code:

Para visualizar o arquivo, utilize um app leitor de QR Code no seu smartphone.





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **RAFAEL AYRES RODRIGUES** referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **RAFAEL AYRES RODRIGUES**
Registro: **RS190843** RNP: 2211072194
Título Profissional: ENGENHEIRO MECÂNICO

1 / 3 -----

Número de ART: **10498692** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 12/11/2019 Baixada em: 05/09/2020
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: VITOR DIOGO WENDLING
Contratante: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RS CPF/CNPJ: 89522064000166
Rua: Avenida BORGES DE MEDEIROS 1565 Nº: 0
Complemento: Bairro: PRAIA DE BELAS
Cidade: Porto Alegre UF: RS CEP: 90110906
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 412.828,11
Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA RIO BRANCO Nº: 1817
Complemento: Bairro: SANTA TEREZINHA
Cidade: DOM PEDRITO UF: RS CEP: 96450000

Data de Início: 10/01/2020 Conclusão efetiva: 05/09/2020
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Coordenadas Geográficas: MPOG:
Proprietário: FORO DA COMARCA DE DOM PEDRITO Código: CPF/CNPJ: 89522064000166

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	AR CONDICIONADO	78,75	TR
1 - OBSERVAÇÕES	REFORMA DE CLIMATIZAÇÃO DE 4 PAVIMENTOS, APROX. 2.245M2		
2 - OBSERVAÇÕES	CLIMATIZAÇÃO POR EXPANSÃO DIRETA (SPLIT) = 78,75 TR		
3 - OBSERVAÇÕES	SPLIT HI WALL (9.000BTU/H) = 1 UNID.		
4 - OBSERVAÇÕES	SPLIT HI WALL (18.000BTU/H) = 28 UNID.		
5 - OBSERVAÇÕES	SPLIT HI WALL (24.000BTU/H) = 18 UNID.		
6 - OBSERVAÇÕES	COM RENOVAÇÃO DE AR MECÂNICA INDIVIDUAL POR SPLIT		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

2 / 3 -----

Número de ART: **10795048** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 18/06/2020 Baixada em: 05/09/2020
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: VITOR DIOGO WENDLING
Contratante: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RS CPF/CNPJ: 89522064000166
Rua: Avenida BORGES DE MEDEIROS 1565 Nº: 0
Complemento: Bairro: PRAIA DE BELAS
Cidade: Porto Alegre UF: RS CEP: 90110906
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 427.084,21
Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA RIO BRANCO Nº: 1817
Complemento: Bairro: SANTA TEREZINHA
Cidade: DOM PEDRITO UF: RS CEP: 96450000

Data de Início: 08/07/2020 Conclusão efetiva: 05/09/2020
Finalidade: PÚBLICO Coordenadas Geográficas: MPOG:
Proprietário: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Código: CPF/CNPJ: 89522064000166

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
--------------------	----------------------------	--------	------



0 - EXECUÇÃO	AR CONDICIONADO	78,75	TR
1 - OBSERVAÇÕES	REFORMA DE CLIMATIZAÇÃO DE 4 PAVIMENTOS, APROX. 2.245M2		
2 - OBSERVAÇÕES	CLIMATIZAÇÃO POR EXPANSÃO DIRETA (SPLIT) = 78,75 TR		
3 - OBSERVAÇÕES	SPLIT HI WALL (9.000BTU/H) = 1 UNID.		
4 - OBSERVAÇÕES	SPLIT HI WALL (18.000BTU/H) = 28 UNID.		
5 - OBSERVAÇÕES	SPLIT HI WALL (24.000BTU/H) = 18 UNID.		
6 - OBSERVAÇÕES	COM RENOVAÇÃO DE AR MECÂNICA INDIVIDUAL POR SPLIT		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Contrato Nº 226/2019-DEC (ADITIVO 01) - Substituição das instalações de climatização e ventilação mecânica no Foro da Comarca de Dom Pedrito.

3 / 3 -----

Número de ART: 11110337 Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 18/01/2021 Baixada em: 05/09/2020

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: VITOR DIOGO WENDLING

Contratante: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RS

CPF/CNPJ: 89522064000166

Rua: Avenida BORGES DE MEDEIROS 1565

Nº: 0

Complemento:

Bairro: PRAIA DE BELAS

Cidade: Porto Alegre

UF: RS

CEP: 90110906

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 427.084,21

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA RIO BRANCO

Nº: 1817

Complemento:

Bairro: SANTA TEREZINHA

Cidade: DOM PEDRITO

UF: RS

CEP: 96450000

Data de Início: 28/01/2021 Conclusão efetiva: 05/09/2020

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: PÚBLICO

Código:

MPOG:

Proprietário: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CPF/CNPJ: 89522064000166

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - EXECUÇÃO	AR CONDICIONADO	78,75	TR
1 - OBSERVAÇÕES	REFORMA DE CLIMATIZAÇÃO DE 4 PAVIMENTOS, APROX. 2.245M2		
2 - OBSERVAÇÕES	CLIMATIZAÇÃO POR EXPANSÃO DIRETA (SPLIT) = 78,75 TR		
3 - OBSERVAÇÕES	SPLIT HI WALL (9.000BTU/H) = 1 UNID.		
4 - OBSERVAÇÕES	SPLIT HI WALL (18.000BTU/H) = 28 UNID.		
5 - OBSERVAÇÕES	SPLIT HI WALL (24.000BTU/H) = 18 UNID.		
6 - OBSERVAÇÕES	COM RENOVAÇÃO DE AR MECÂNICA INDIVIDUAL POR SPLIT		
7 - OBSERVAÇÕES	CONTRATO Nº 226/2019-DEC (ADITIVO 02)		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Contrato Nº 226/2019-DEC (ADITIVO 02) - Substituição das instalações de climatização e ventilação mecânica no Foro da Comarca de Dom Pedrito.

Observações

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2026115638 , está registrado com as CAT's número(s):

2212951

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 250359 a 250362 o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2212951

1 de Abril de 2026 Hora: 12:56:18

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rápido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o nº desta CAT para abertura do documento no formato PDF.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CREA - RS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2212951
ATIVIDADE CONCLUÍDA

Página. 3

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Rua: São Luís, 77, Porto Alegre, RS, CEP 90620-170 - www.crea-rs.org.br



CREA-RS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Rio Grande do Sul