



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Santo Ângelo




ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **Sergio Lemes & Filhos Ltda**, inscrita no CNPJ sob o nº 02.584.593/0001-06, estabelecida na Rua Amadeu Wemann, nº 179, bairro Salgado Filho, na cidade de Santa Maria, Estado do Rio Grande do Sul, prestou serviços à **Prefeitura Municipal de Santo Ângelo - RS**, CNPJ nº 87.613.071/0001-48, de reforma do **Posto de Saúde do bairro Subuski**, no prazo de **135 dias**, no valor de **R\$ 64.559,35 (Sessenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e trinta e cinco centavos)**, conforme contrato nº 80/2018 e Nota Fiscal nº. 660, 687,707 e 740.

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos, apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Santo Ângelo, 07 de junho de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
SETOR DE PROJETOS


Eder D. T. Guedes - Eng. Civil - CREA/RS 145.466

Representante legal (cargo)

Razão Social: Prefeitura Municipal de Santo Ângelo

Endereço: Rua Antunes Ribas, nº 1001

CNPJ: 87.613.071/0001-48

Unidade Contratante: Prefeitura Municipal de Santo Ângelo

Unidade emissora desse ACT: Prefeitura Municipal de Santo Ângelo

Telefone: (55) 3312-0100

Site: santoangelo.rs.gov.br

OBRA: REFORMA POSTO SUBUSKI
CIDADE - SANTO ÂNGELO
ORÇAMENTO QUANTITATIVO DOS SERVIÇOS REALIZADOS
ÁREA: 93,97 m²

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO
 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
 SETOR DE PROJETOS
Eder D. T. Guedes
 Eder D. T. Guedes - Eng. Civil - CREAIRS 145.466
 07.06.19

ITEM	SINAPI DEZ 2017	SERVIÇOS	UNID.	QTDE.
1	SERVIÇOS INICIAIS			
1,1	73822/002	LIMPEZA DO LOCAL	m²	93,97
1,2	74209/001	PLACA DE OBRA PINTADA/FIXADA ESTRUT. DE AÇO	m²	1,00
TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS INICIAIS				
2	SALA DE ESPERA			
2,1	87251	REVESTIMENTO CERAMICO 45X45CM	m²	21,32
2,2	34356/INS	REJUNTE BRANCO	kg	8,00
2,3	34355/INS	ARGAMASSA CIMENTO COLA PISO SOBRE PISO 2CM	kg	106,61
2,4	87630	CONTRAPISO DE CONCRETO 3CM	m²	0,05
2,5	20232/INS	SOLEIRA DE GRANITO PRETO 15CM	m	1,60
2,6	88485	SELADOR P/ PAREDES INTERNAS E FORRO 1 DEMÃO	m²	20,42
2,7	79460	TINTA ESMALTE EPÓXI 2 DEMÃOS	m²	20,42
2,8	74145/001	PINTURA ESMALTE ESQ. FERRO 2 DEM-INCL. ZARCÃO	m²	2,00
2,9	74065/003	PINTURA ESMALTE MADEIRA 2 DEM-INCL. FUNDO BRANCO	m²	6,72
TOTAL DO ITEM 2 - SALA DE ESPERA				
3	COPA/ EXPURGO/ SANITÁRIO PÚBLICO			
3,1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO	m³	2,78
3,2	97645	RETIRADA DE JANELAS	m²	0,30
3,3	97644	RETIRADA DE PORTAS	m²	2,94
3,4	86931	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA E ASSENTO	UND	1,00
3,5	86904	LAVATÓRIO DE LOUÇA SEM COLUMA	UND	1,00
3,6	86906	TORNEIRA DE LAVATÓRIO CROMADA	UND	1,00
3,7	36211	BARRA DE APOIO LAVATÓRIO	UND	1,00
3,8	90822	COLOCAÇÃO DE PORTA INCLUSO DOBRADIÇAS E ACESSÓRIOS	UND	3,00
3,9	94569	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, COM VIDROS, PADRONIZADA	m²	0,60
003	87508	ALVENARIA DE TIJOLOS (9X14X19)	m²	22,00
3,11	87878	CHAPISCO claro 1:3 -7mm PREPARO E APLICAÇÃO	m²	44,0
3,12	87536	EMBOÇO (1:2:8)	m²	44,0
3,13	5998	REBOCO ARGAMASSA FINA	m²	44,0
3,14	87251	REVESTIMENTO CERAMICO 45X45CM	m²	37,93
3,15	34356/INS	REJUNTE BRANCO	kg	14,23
3,16	34355/INS	ARGAMASSA CIMENTO COLA TIPO PISO SOBRE PISO 2CM	kg	189,67
3,17	87630	CONTRAPISO DE CONCRETO 3CM	m²	0,08
3,18	20232/INS	SOLEIRA DE GRANITO PRETO 15CM	m	2,70
3,19	88485	SELADOR PARA PAREDES INTERNAS E FORRO 1 DEMÃO	m²	32,84
003	79460	TINTA ESMALTE EPÓXI 2 DEMÃOS	m²	32,84
3,21	74145/001	PINTURA ESMALTE ESQ. FERRO 2 DEM-INCL. ZARCÃO	m²	0,60
3,22	74065/003	PINTURA ESMALTE MADEIRA 2 DEM-INCL. FUNDO BRANCO	m²	11,34
3,23	89957	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA FRIA	UND	3,00
3,24	89449	REVISÃO TUBOS PVC 50 MM	m	6,00
3,25	89714	REVISÃO TUBOS PVC 100 MM	m	7,00
TOTAL DO ITEM 3 - COPA/ EXPURGO/ SANITÁRIO PÚBLICO				
4	RECEPÇÃO/ ARQUIVO			
4,1	87251	REVESTIMENTO CERAMICO 45X45CM	m²	21,03
4,2	34356/INS	REJUNTE BRANCO	kg	7,89
4,3	34355/INS	ARGAMASSA CIMENTO COLA TIPO PISO SOBRE PISO 2CM	kg	105,17
4,4	87630	CONTRAPISO DE CONCRETO 3CM	m²	0,02
4,5	20232/INS	SOLEIRA DE GRANITO PRETO 15CM	m	0,80
4,6	88485	SELADOR PARA PAREDES INTERNAS E FORRO 1 DEMÃO	m²	18,50
4,7	79460	TINTA ESMALTE EPÓXI 2 DEMÃOS	m²	18,50
4,8	74145/001	PINTURA ESMALTE ESQ. FERRO 2 DEM-INCL. ZARCÃO	m²	1,40
4,9	74065/003	PINTURA ESMALTE MADEIRA 2 DEM-INCL. FUNDO BRANCO	m²	3,36
4,10	85010	ESQUADRIA DE ALUMÍNIO PARA ATENDIMENTO	m²	1,00
4,11	72118	VEDAÇÃO	m²	1,00
TOTAL DO ITEM 4 - RECEPÇÃO/ ARQUIVO				
5	SALA DE ATENDIMENTO 1			
5,1	87251	REVESTIMENTO CERAMICO 45X45CM	m²	23,79
5,2	34356/INS	REJUNTE BRANCO	kg	8,92
5,3	34355/INS	ARGAMASSA CIMENTO COLA TIPO PISO SOBRE PISO 2CM	kg	118,95
5,4	87630	CONTRAPISO DE CONCRETO 3CM	m²	0,02
5,5	20232/INS	SOLEIRA DE GRANITO PRETO 15CM	m	0,80
5,6	88485	SELADOR PARA PAREDES INTERNAS E FORRO 1 DEMÃO	m²	21,00
5,7	79460	TINTA ESMALTE EPÓXI 2 DEMÃOS	m²	21,00
5,8	74145/001	PINTURA ESMALTE ESQ. FERRO 2 DEM-INCL. ZARCÃO	m²	1,40
5,9	74065/003	PINTURA ESMALTE MADEIRA 2 DEM-INCL. FUNDO BRANCO	m²	3,36
005	89957	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA FRIA	UND	1,00
5,11	89449	REVISÃO TUBOS PVC 50 MM	m	4,00
5,12	89714	REVISÃO TUBOS PVC 100 MM	m	4,00
TOTAL DO ITEM 5 - SALA DE ATENDIMENTO 1				
6	SALA DE ATENDIMENTO 2			
6,1	87251	REVESTIMENTO CERAMICO 45X45CM	m²	27,37

6,2	34356/INS	REJUNTE BRANCO	kg	10,26
6,3	34355/INS	ARGAMASSA CIMENTO COLA TIPO PISO SOBRE PISO 2CM	Kg	136,87
6,4	87630	CONTRAPISO DE CONCRETO 3CM	m²	0,02
6,5	20232/INS	SOLEIRA DE GRANITO PRETO 15CM	m	0,80
6,6	88485	SELADOR PARA PAREDES INTERNAS E FORRO 1 DEMÃO	m²	24,25
6,7	79460	TINTA ESMALTE EPÓXI 2 DEMÃOS	m²	24,25
6,8	74145/001	PINTURA ESMALTE ESQ. FERRO 2 DEM-INCL. ZARCÃO	m²	1,40
6,9	74065/003	PINTURA ESMALTE MADEIRA 2 DEM-INCL. FUNDO BRANCO	m²	3,36
006	89957	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA FRIA	UND	1,00
6,11	89449	REVISÃO TUBOS PVC 50 MM	m	4,00
6,12	89714	REVISÃO TUBOS PVC 100 MM	m	4,00
TOTAL DO ITEM 6 - SALA DE ATENDIMENTO 2				
7	SALA DE ATENDIMENTO 3			
7,1	87251	REVESTIMENTO CERAMICO 45X45CM	m²	28,98
7,2	34356/INS	REJUNTE BRANCO	kg	10,87
7,3	34355/INS	ARGAMASSA CIMENTO COLA TIPO PISO SOBRE PISO 2CM	Kg	144,91
7,4	87630	CONTRAPISO DE CONCRETO 3CM	m²	0,02
7,5	20232/INS	SOLEIRA DE GRANITO PRETO 15CM	m	0,80
7,6	88485	SELADOR PARA PAREDES INTERNAS E FORRO 1 DEMÃO	m²	25,73
7,7	79460	TINTA ESMALTE EPÓXI 2 DEMÃOS	m²	25,73
7,8	74145/001	PINTURA ESMALTE ESQ. FERRO 2 DEM-INCL. ZARCÃO	m²	1,40
7,9	74065/003	PINTURA ESMALTE MADEIRA 2 DEM-INCL. FUNDO BRANCO	m²	3,36
007	89957	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA FRIA	UND	1,00
7,11	89449	REVISÃO TUBOS PVC 50 MM	m	4,00
7,12	89714	REVISÃO TUBOS PVC 100 MM	m	4,00
TOTAL DO ITEM 7 - SALA DE ATENDIMENTO 3				
8	SALA DE ATENDIMENTO 4			
8,1	87251	REVESTIMENTO CERAMICO 45X45CM	m²	28,12
8,2	34356/INS	REJUNTE BRANCO	kg	10,55
8,3	34355/INS	ARGAMASSA CIMENTO COLA TIPO PISO SOBRE PISO 2CM	Kg	140,62
8,4	87630	CONTRAPISO DE CONCRETO 3CM	m²	0,02
8,5	20232/INS	SOLEIRA DE GRANITO PRETO 15CM	m	0,70
8,6	88485	SELADOR PARA PAREDES INTERNAS E FORRO 1 DEMÃO	m²	24,95
8,7	79460	TINTA ESMALTE EPÓXI 2 DEMÃOS	m²	24,95
8,8	74145/001	PINTURA ESMALTE ESQ. FERRO 2 DEM-INCL. ZARCÃO	m²	1,40
8,9	74065/003	PINTURA ESMALTE MADEIRA 2 DEM-INCL. FUNDO BRANCO	m²	2,94
008	97644	RETIRADA DE PORTAS	m²	1,47
8,11	72178	RETIRADA DE DIVISÓRIAS DIVILUX	m²	6,16
8,12	87508	ALVENARIA DE TIJOLOS (9X14X19)	m²	6,16
8,13	87878	CHAPISCO c/c 1:3 - 7mm PREPARO E APLICAÇÃO	m²	12,32
8,14	87536	EMBOÇO (1:2:8)	m²	12,32
8,15	5998	REBOCO ARGAMASSA FINA	m²	12,32
8,16	89957	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA FRIA	UND	1,00
8,17	89449	REVISÃO TUBOS PVC 50 MM	m	4,00
8,18	89714	REVISÃO TUBOS PVC 100 MM	m	4,00
TOTAL DO ITEM 8 - SALA DE ATENDIMENTO 4				
9	SALA DE ATENDIMENTO 5			
9,1	87251	REVESTIMENTO CERAMICO 45X45CM	m²	26,69
9,2	34356	REJUNTE BRANCO	kg	10,01
9,3	34355	ARGAMASSA CIMENTO COLA TIPO PISO SOBRE PISO 2CM	Kg	133,46
9,4	87630	CONTRAPISO DE CONCRETO 3CM	m²	0,02
9,5	20232	SOLEIRA DE GRANITO PRETO 15CM	m	0,70
9,6	88485	SELADOR PARA PAREDES INTERNAS E FORRO 1 DEMÃO	m²	23,60
9,7	79460	TINTA ESMALTE EPÓXI 2 DEMÃOS	m²	23,60
9,8	74145/001	PINTURA ESMALTE ESQ. FERRO 2 DEM-INCL. ZARCÃO	m²	1,40
9,9	74065/003	PINTURA ESMALTE MADEIRA 2 DEM-INCL. FUNDO BRANCO	m²	2,94
009	89957	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA FRIA	UND	1,00
9,11	89449	REVISÃO TUBOS PVC 50 MM	m	4,00
9,12	89714	REVISÃO TUBOS PVC 100 MM	m	4,00
TOTAL DO ITEM 9 - SALA DE ATENDIMENTO 5				
10	SANITÁRIO			
10,1	87251	REVESTIMENTO CERAMICO 45X45CM	m²	14,02
10,2	34356	REJUNTE BRANCO	kg	5,26
10,3	34355	ARGAMASSA CIMENTO COLA TIPO PISO SOBRE PISO 2CM	Kg	70,12
10,4	87630	CONTRAPISO DE CONCRETO 3CM	m²	0,02
10,5	20232	SOLEIRA DE GRANITO PRETO 15CM	m	0,70
10,6	88485	SELADOR PARA PAREDES INTERNAS E FORRO 1 DEMÃO	m²	12,13
10,7	79460	TINTA ESMALTE EPÓXI 2 DEMÃOS	m²	12,13
10,8	74145/001	PINTURA ESMALTE ESQ. FERRO 2 DEM-INCL. ZARCÃO	m²	0,30
10,9	74065/003	PINTURA ESMALTE MADEIRA 2 DEM-INCL. FUNDO BRANCO	m²	2,94
010	85334	RETIRADA DE PORTAS	m²	1,26
10,11	72178	RETIRADA DE DIVISÓRIAS DIVILUX	m²	3,36
10,12	87508	ALVENARIA DE TIJOLOS (9X14X19)	m²	3,36
10,13	87878	CHAPISCO c/c 1:3 - 7mm PREPARO E APLICAÇÃO	m²	6,72
10,14	87536	EMBOÇO (1:2:8)	m²	6,72
10,15	5998	REBOCO ARGAMASSA FINA	m²	6,72
10,16	89957	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA FRIA	UND	2,00
10,17	89449	REVISÃO TUBOS PVC 50 MM	m	6,00
10,18	89714	REVISÃO TUBOS PVC 100 MM	m	6,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
SETOR DE PROJETOS
Eden D. T. Guedes
07.06.19

10,19	90822	COLOCAÇÃO DE PORTA INCLUSO DOBRADIÇAS E ACESSÓRIOS	UND	1,00
TOTAL DO ITEM 10 - SANITÁRIO				
11	ÁREA EXTERNA			
11,1	94997	CONTRAPISO DE CONCRETO PARA CALÇADA	m²	120,00
11,2	88485	SELADOR PARA PAREDES EXTERNAS 1 DEMÃO	m²	121,80
11,3	88423	TINTA ACRÍLICA PAREDES/MUROS	m²	207,40
11,4	73924/003	TINTA ESMALTE GRADES	m²	48,00
11,5	74072/001	CORRIMÃO	m	10,00
11,6	94207	REVISÃO E LIMPEZA DE TELHADO	m²	93,97
11,7	94230	REVISÃO E LIMPEZA DE CALHAS	m	41,30
TOTAL DO ITEM 11 - ÁREA EXTERNA				
12	SERVIÇOS FINAIS			
12,1	9537	LIMPEZA DO LOCAL	m²	93,97
TOTAL DO ITEM 12 - SERVIÇOS FINAIS				
TOTAL DO SERVIÇO REALIZADO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
SETOR DE PROJETOS
Eder D. T. Guedes
Eder D. T. Guedes - Eng. Civil - CREA/RS 145.466
07/06/19

OBRA: REFORMA POSTO SUBUSKI
CIDADE - SANTO ÂNGELO
ORÇAMENTO QUANTITATIVO DOS SERVIÇOS REALIZADOS - ADITIVO
ÁREA: 93,97 m²

ITEM	SINAPI DEZ 2017	SERVIÇOS	UNID.	QTDE.
1,00		SERVIÇOS INICIAIS		
1,10	LICITADO	LIMPEZA DO LOCAL	m ²	11,45
TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS INICIAIS				
2		RAMPA DE ACESSIBILIDADE		
2,1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	m ³	6,19
2,2	LICITADO	ALVENARIA DE TIJOLOS (9X14X19)	m ²	12,34
2,3	LICITADO	CHAPISCO arar 1 3 - 7mm PREPARO E APLICAÇÃO	m ²	7,84
2,4	LICITADO	EMBOÇO (1:2:8)	m ²	7,84
2,5	LICITADO	REBOCO ARGAMASSA FINA	m ²	7,84
2,6	MERCADO	PISO TÁTIL	m ²	6,84
2,6	88316	SERVENTE COM ENCARGOS SOCIAIS	H	3,42
2,7	LICITADO	CONTRAPISO DE CONCRETO PARA CALCADA 10cm	m ²	11,45
2,8	LICITADO	CORRIMÃO	m	10,30
2,9	74145/001	PINTURA ESMALTE ESQ. FERRO 2 DEM-INCL. ZARCÃO	m ²	5,15
2,1	LICITADO	PORTA DE FERRO DE ABRIR, COM CHAPAS INCLUINDO FERRAGENS	m ²	3,65
4,2	LICITADO	TINTA ACRÍLICA PAREDES/MUROS/RAMPA	m ²	11,45
TOTAL DO ITEM 2 - RAMPA DE ACESSIBILIDADE				
3		ESCADA LATERAL		
3,1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	m ³	0,68
3,2	LICITADO	ALVENARIA DE TIJOLOS (9X14X19)	m ²	2,70
3,3	LICITADO	CHAPISCO arar 1 3 - 7mm PREPARO E APLICAÇÃO	m ²	2,70
3,4	LICITADO	EMBOÇO (1:2:8)	m ²	2,70
3,5	LICITADO	REBOCO ARGAMASSA FINA	m ²	2,70
3,6	LICITADO	CONTRAPISO DE CONCRETO 3CM	m ²	2,70
3,7	LICITADO	CORRIMÃO	m	2,50
2,8	74145/001	PINTURA ESMALTE ESQ. FERRO 2 DEM-INCL. ZARCÃO	m ²	1,25
4,2	LICITADO	TINTA ACRÍLICA PAREDES/MUROS/ESCADA	m ²	1,35
TOTAL DO ITEM 3 - ESCADA LATERAL				
4,0		CALÇADA FRONTAL		
4,1	LICITADO	DEMOLIÇÃO DE PISO	m ²	30,06
4,2	LICITADO	NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO COM PÓ DE BRITA m ³ 3,01 70,39 R	m ³	3,01
4,3	LICITADO	MEIO FIO	m	13,07
4,4	LICITADO	PISO INTERTRAVADO	m ²	30,06
4,5	LICITADO	TINTA ACRÍLICA PAREDES/MUROS/PISO	m ²	30,06
TOTAL DO ITEM 4 - CALÇADA FRONTAL				
5		SERVIÇOS FINAIS		
5,1	LICITADO	LIMPEZA DO LOCAL	m ²	11,43
TOTAL DO ITEM 5 - SERVIÇOS FINAIS				
TOTAL DO ORÇAMENTO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
SETOR DE PROJETOS
Edor D. T. Guedes
Edor D. T. Guedes - Eng. Civil - CREAI/RS 145.466
07/06/19